Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию (компенсация потерь ПАО "ММК")

Год	Объем потерь электроэнергии, тыс.кВтч			
	ВН	СН1	СН2	Итого
2025г.	4 146,502	10 612,600	650,048	15 409,150

Сведения об уровне нормативных потерь электрической энергии,

Утверждены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 69/14 от 29 декабря 2020г.

№ п/п	Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации	Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), %
25	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Магнитогорского городского округа	3,7

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях ПАО "ММК" за 2025 год

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Эффективность в расчете на год		Источник финансирования
		тыс.кВтч	тыс. руб.	
1. Вывод в холодный резерв трансформатора Т2 (10 МВА) на ПС 35 кВ 35. Отключение кремниевых выпрямителей №№ 1,2 на ПС 57	1 квартал	344	1279,7	себестоимость
3. Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды за счет оптимизации режимов работы осветительных и отопительных приборов.	1 квартал	205	1377,0	себестоимость
ИТОГО		549	2656,7	

Начальник ЦЭСТ И.А. Япрынцева